

Status på byggeriet

Renoveringsprojekter bringer ofte uforudsete udfordringer, og vores projekt på Langebrogade 5 er ingen undtagelse.

Efter nedrivningen af svalegangen har vi konstateret revner i den oprindelige konstruktion. Dette kræver omfattende stålforstærkninger på hele etagen under, hvilket indebærer en stor mængde installations- og apteringsarbejde, der skal udføres på ny efter forstærkningen.

Denne uforudsete hændelse har naturligvis påvirket fremdriften i apteringsarbejdet. Vores hold arbejder dog ihærdigt på alle etager for at indhente det tabte.

På den positive side skrider stilladsnedtagningen og facadearbejdet frem, og ejendommens fornyede udtryk begynder at træde frem i gadebilledet.

Det udvendige arbejde forventes afsluttet i løbet af juli.

Vi beklager enhver ulejlighed, denne proces måtte medføre, herunder potentielle støjgener. Vi forsikrer jer om, at vi arbejder så effektivt som muligt for at minimere disse gener.

